

## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK- 1

(TABLO 1 PROJE BAZINDA,  
TABLO 2 İLÇE BAZINDA)

İli :

YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ :

TABLO 1

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	2019 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2019 YILI HARCAMASI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Bitti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklamalar)
1	EĞİTİM	YEŞİLYURT MYO MİMARİ ve MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ	YEŞİLYURT	11.06.2019-11.07.2019	335.297,00 (KDV DAHİL)	-	335.297,00	335.297,00	100/100	100/100	BİTTİ
2	EĞİTİM	ESKİ ZİRAAT FAKÜLTESİ , PERSONEL YEMEKHANESİ , KÜTÜPHANE ve KANTİN TADİLATI YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ	18.03.2019-16.07.2019	2.786.750,14(KDV DAHİL)	-	2.786.750,14	2.786.750,14	100/100	100/100	BİTTİ
3	EĞİTİM	REKTÖRLÜK ve EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT	12.09.2019- ...	73.630.820,00(KDV DAHİL)	-	11.044.623,00	-	-	-	SÖZLEŞME İMZALANDI
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOPLAM											

TABLO 2

Sıra No	PROJELERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	2019 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2019 YILI HARCAMASI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	PROJE SAYISI
1	BATTALGAZİ				-			
2	YEŞİLYURT							
3	AKÇADAĞ							
4	ARAPGİR							
5	ARGUVAN							
6	DARENDE							
7	DOĞANŞEHİR							
8	DOĞANYOL							
9	HEKİMHAN							
10	KALE							
11	KULUNCAK							

12	PÜTÜRGE							
13	YAZIHAN							
14	MUHTELİF İLÇE (Birden Fazla İlçede Yapılan İlçe İsimleri)							
	TOPLAM							