

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK- 1

İlî

: MALATYA

(TABLO 1 PROJE BAZINDA,
TABLO 2 İLÇE BAZINDA)

YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TABLO 1

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2020 YILI ÖDENEĞİ KDV DAHİL (TL)	2020 YILI HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Biti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)	
1	EĞİTİM	REKTÖRLÜK VE EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT	12.09.2019-03.03.2021	73.630.820,00 TL	8.817.511,55 TL	13.302.000,00	1.397.279,81 TL	14	14	DEVAM EDİYOR	
2	EĞİTİM	BATTALGAZİ YERLEŞKESİ MUHTELİF BAKIM VE TADİLAT İŞİ	BATTALGAZİ	27.02.2020-17.03.2020	725.700,00 TL	YOK	725.700,00 TL	725.700,00 TL	100	100	BİTTİ	
TOPLAM								14.027.700,00 TL	2.122.979,81 TL			

TABLO 2

Sıra No	PROJELERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2019 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2019 YILI HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	PROJE SAYISI
1	BATTALGAZİ							
2	YEŞİLYURT							
3	AKÇADAĞ							
4	ARAPGİR							
5	ARGUVAN							
6	DARENDE							
7	DOĞANŞEHİR							
8	DOĞANYOL							
9	HEKİMHAN							
10	KALE							
11	KULUNCAK							
12	PÜTÜRGE							
13	YAZIHAN							
14	MUHTELİF İLÇE (Birden Fazla İlçede Yapılan İlçe İsimleri)							
TOPLAM								