

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK- 1

İLİ : MALATYA

YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2021 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2021 YILI HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI %	DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Bitir, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	REKTÖRLÜK VE EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT	12.09.2019- 10.03.2023	73.630.820,00	25.705.411,54	15.300.000,00	10.488.000,00	49,16	68,55	78,00	DEVAM EDİYOR
2	EĞİTİM	YEŞİLYURT YERLEŞKESİ LETAP YOL VE ALTYAPISI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT	25.08.2020 - 19.10.2021	12.844.096,90	YOK	7.000.000,00	2.618.904,00	20,39	37,41	29,00	DEVAM EDİYOR
3	EĞİTİM	ATÇILIK, BİNİÇLİK VE REHABİLİTASYON TESİSİ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ	06.11.2020- 04.02.2021	794.000,00	YOK	794.000,00	775.929,26	97,72	97,72	100,00	DEVAM EDİYOR
TOPLAM					87.268.916,90	25.705.411,54	23.094.000,00	13.882.833,26				