

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK- 1

İLİ : MALATYA
YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2023 YILI ÖDENEĞİ	2023 YILI HARCAMASI	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Bitti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	REKTÖRLÜK VE EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT	12.09.2019-10.02.2024	142.213.124,66	82.213.124,66	60.000.000,00	29.716.102,390	49,53	94,00	DEVAM EDİYOR
2	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ KAMPÜSÜNDEKİ MERKEZ BİNALAR İLE TAŞRADAKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BAKIM,ONARIM TADİLAT VE GÜÇLENDİRME İŞLERİNİN YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ, DARENDE, AKÇADAĞ, HEKİMHAN, ARAPGİR, KALE	10.07.2023-29.09.2023	8.923.200,00	0,00	8.923.200,00	5.381.523,93	60,31	80,00	DEVAM EDİYOR
3	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ MERKEZ KAMPÜSÜ ÇEVRE İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ	02.10.2023-30.12.2023	28.560.864,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DEVAM EDİYOR
5	EĞİTİM	YEŞİLYURT YERLEŞKESİ 1.ETAP YOL VE ALTYAPISI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT	2020-2023	46.858.612,33	16.858.612,33	10.000.000,00	1.944.208,00	19,44	100,00	BİTTİ
4		TOPLAM			226.555.800,99	99.071.736,99	98.923.200,00	37.041.834,32	37,445	58,00	