

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK-1

İLİ : MALATYA
YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2024 YILI ÖDENEĞİ	2024 YILI HARCAMASI	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Biti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	REKTÖRLÜK VE EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	12.09.2019- 10.02.2024	142.213.124,66	127.789.830,20	14.000.000,00	0,00	0,00	89,86	DEVAM EDİYOR
2	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ MERKEZ KAMPÜSÜ ÇEVRE İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ / MALATYA	02.10.2023- 09.04.2024	33.373.569,70	10.778.120,68	20.000.000,00	19.472.453,68	97,36	90,64	DEVAM EDİYOR
3	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ YEMEKHANE- SOSYAL TESİS İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	25.03.2024- 30.04.2025	140.280.000,00	0,00	22.000.000,00	14.443.018,22	65,65	10,30	DEVAM EDİYOR
		TOPLAM			315.866.694,36	138.567.950,88	56.000.000,00	33.915.471,90	60,56	54,61	