

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK-1

İLİ : MALATYA
YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2024 YILI ÖDENEĞİ	2024 YILI HARCAMASI	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Biti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	REKTÖRLÜK VE EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	12.09.2019- 10.02.2024	207.789.830,20	127.789.830,20	80.000.000,00	63.251.983,24	79,06	92,00	DEVAM EDİYOR
2	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ MERKEZ KAMPÜSÜ ÇEVRE İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ / MALATYA	02.10.2023- 09.04.2024	33.778.120,68	10.778.120,68	23.000.000,00	22.918.587,14	99,65	91,00	DEVAM EDİYOR
3	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ YEMEKHANE- SOSYAL TESİS İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	25.03.2024- 30.04.2025	140.280.000,00	0,00	22.000.000,00	16.638.993,28	75,63	23,00	DEVAM EDİYOR
		TOPLAM			381.847.950,88	138.567.950,88	125.000.000,00	102.809.563,66	82,25	68,60	