

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK- 1

İLİ

: MALATYA

YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2024 YILI ÖDENEĞİ	2024 YILI HARCAMASI	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Biti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	REKTÖRLÜK VE EĞİTİM YAPILARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	12.09.2019-10.02.2024	218.954.654,52	127.789.830,20	91.164.824,32	91.164.824,32	100,00	100,00	BİTTİ(Geçici kabul yapıldı.Kesin kabul aşamasında)
2	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ MERKEZ KAMPÜSÜ ÇEVRE İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ	BATTALGAZİ / MALATYA	02.10.2023-09.04.2024	33.778.120,68	10.778.120,68	23.000.000,00	22.918.587,14	100,00	100,00	BİTTİ(Geçici kabul yapıldı.Kesin kabul aşamasında)
3	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ YEMEKHANE-SOSYAL TESİS İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	25.03.2024-30.04.2025	140.280.000,00	0,00	22.000.000,00	21.995.949,95	99,98	28,00	DEVAM EDİYOR
4	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR YERLEŞKESİ KAPALI SPOR SALONU İLE AÇIK SAHALARIN BAKIM-ONARIM İŞİ	ARAPGİR/MALATYA	03.12.2024-02.05.2025	6.523.200,00	0,00	5.000.000,00	735.276,86	12,00	6,00	DEVAM EDİYOR
5	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİK İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	23.10.2024-26.11.2025	123.999.600,00	20.181.523,26	26.000.000,00	20.181.523,26	78,00	16,00	DEVAM EDİYOR
6	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ KUZEY NİZAMİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DUVARI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	26.12.2024-17.06.2025	10.719.600,00	0,00	10.719.600,00	0,00	0,00	0,00	DEVAM EDİYOR

		TOPLAM			534.255.175,20	158.749.474,14	177.884.424,32	156.996.161,53	88,26	62,70	
--	--	--------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	--