

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK-1

İLİ : MALATYA
YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2025 YILI ÖDENEĞİ	2025 YILI HARCAMASI	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Bitti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ YEMEKHANE- SOSYAL TESİS İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	25.03.2024- 30.04.2025	171.995.949,95	21.995.949,95	150.000.000,00	27.464.259,71	18,31	30,00	DEVAM EDİYOR
2	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR YERLEŞKESİ KAPALI SPOR SALONU İLE AÇIK SAHALARIN BAKIM- ONARIM İŞİ	ARAPGİR/MALATYA	03.12.2024- 02.05.2025	6.523.200,00	735.276,86	5.787.923,14	0,00	0,00	6,00	DEVAM EDİYOR
3	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİK İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	23.10.2024- 26.11.2025	123.999.600,00	20.181.523,26	70.000.000,00	6.910.113,72	10,00	21,00	DEVAM EDİYOR
4	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ KUZEY NİZAMİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DUVARI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	26.12.2024- 17.06.2025	10.719.600,00	0,00	10.719.600,00	2.243.209,40	21,00	25,00	DEVAM EDİYOR
		TOPLAM			313.238.349,95	42.912.750,07	236.507.523,14	36.617.582,83	15,48	20,50	