

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

EK-1

İLİ : MALATYA
YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	SEKTÖR ADI (Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Turizm – Kültür, DKH İhtisadi, DKH Sosyal, Enerji, İmalat, Konut Madencilik)	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇE)	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI KDV DAHİL (TL)	2025 YILI ÖDENEĞİ	2025 YILI HARCAMASI	YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI % (YILI HARCAMA ORANI)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI %	AÇIKLAMALAR (Bitti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, Başlanmadı, Tasfiye Edildi ve Projenin Durumuna Uygun Kısa Açıklama)
1	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ YEMEKHANE-SOSYAL TESİS İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	25.03.2024-30.04.2025	171.995.949,95	21.995.949,95	150.000.000,00	67.536.896,78	52	60	DEVAM EDİYOR
2	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR YERLEŞKESİ KAPALI SPOR SALONU İLE AÇIK SAHALARIN BAKIM-ONARIM İŞİ	ARAPGİR/MALATYA	03.12.2024-02.05.2025	6.523.200,00	735.276,86	5.787.923,14	3.353.014,28	100	100	BİTTİ
3	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİK İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	23.10.2024-26.11.2025	123.999.600,00	20.181.523,26	75.818.000,00	88.546.884,16	78	87	DEVAM EDİYOR
	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ DOĞU CEPHESİ BETON DİREKLİ TEL ÇİT YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	14.07.2025-11.09.2025	1.469.820,00	0,00		0,00	0	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
4	EĞİTİM	MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ KUZEY NİZAMİYE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DUVARI YAPIM İŞİ	YEŞİLYURT / MALATYA	26.12.2024-17.06.2025	10.719.600,00	0,00	10.719.600,00	7.554.194,21	70	85	DEVAM EDİYOR
		TOPLAM			314.708.169,95	42.912.750,07	242.325.523,14	166.990.989,43	69	83	